

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐				/	
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				/	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดป่าบอนตำ หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐				/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเทิม – หนองไธ้แขวง หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐				/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายติก – นายคำนวน หมู่ที่ ๗	๔๒๑,๐๐๐	๐	๔๒๑,๐๐๐				/	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวโค้งในควน หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐				/	
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BLOCK CONVERT) สายแม่ร้านพริก บ้านควนนุ้ย หมู่ที่ ๔	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐				/	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อผลิต น้ำประปา หมู่ที่ ๘	๓๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓๗,๐๐๐	๐	๗/๒/๖๘- ๘/๓/๖๘	/			
๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดียวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๒๑/๒/๖๘- ๒๑/๔/๖๘			/	
๑๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดียวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐				/	
๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดียวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๒๑/๒/๖๘- ๒๑/๔/๖๘	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐				/	
๑๓	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	๔๖๗,๐๐๐	๐	๔๖๗,๐๐๐				/	
๑๔	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะ โหมด	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๔๓๐.๑๓	๘๓,๕๖๙.๘๗	๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘		/		
๑๕	โครงการพัฒนาอาชีพสตรี	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐				/	
๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐				/	
๑๙	โครงการวันสัปดาห์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				/	
๒๐	โครงการส่งเสริมเด็กเล็กแข่งขันทักษะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐				/	
๒๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				/	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	๔๓๐,๒๔๐	๐	๔๓๐,๒๔๐				/	
๒๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๑/๐๑/๖๘	/			
๒๔	อาหารเสริมนม	๕๔๖,๗๓๐	๐	๕๔๖,๗๓๐			/		โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการกีฬาชุมชนบ้านป่าบอนต่ำ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑-๑๓/๐๔/๖๘	/			
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๐				/	โอนลด
๒๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐				/	โอนลด
๒๘	โครงการจัดทำเรือพระ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				/	
๒๙	โครงการรับเทียมดา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๖/๐๔/๖๘	/			
๓๐	โครงการวันกตัญญู	๑๓๐,๐๐๐	โอนลด ๑๓๐,๐๐๐	๐				/	โอนลด
๓๑	โครงการประเพณีลากพระอำเภอบาบอน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๘/๑๐/๖๘	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑/๔/๖๘- ๓๐/๙/๖๘		/		
๓๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	๓/๓/๖๘- ๓๐/๘/๖๘		/		
๓๔	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	
๓๕	โครงการคลองสวยน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				/	
๓๖	โครงการเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				/	
๓๗	ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐				/	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน อปท.ในเขตอำเภอบำ บอน	๑๒๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๖๓,๐๐๐			/		
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชุม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกนาคบุตร	๒,๖๒๐,๐๐๐	๒,๖๐๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๗/๑/๖๘- ๑๖/๕/๖๘		/		



ลงชื่อ.....

(นายน้าโชค เกื้อแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน